

**Отчет**  
**о выполнении плана мероприятий по приведению качества питьевой воды**  
**в соответствие с установленными нормативными требованиями**

№№ пп	Объект	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат (Эффект от выполнения мероприятия)	Срок реализации мероприятия	Процент выполнения %	Источник финанси- рования
1.	Насосно- фильтровальная станция	– модернизировать мешалку для приготовления раствора полиакриламида	Получение однородной смеси полиакриламида и воды, возможность более точного дозирования реагента	январь 2015 г.	100	средства предприятия
		– установить насос дозатор раствора полиакриламида	Точное дозирование раствора полиакриламида	декабрь 2015 г.	100	средства предприятия
		– приобрести лабораторное оборудование (установку вакуумного фильтрования и установку пробного коагулирования)	Определение точной дозы вводимых реагентов, оптимизация процесса коагулирования	декабрь 2016 г.	0	средства предприятия
		– автоматизировать технологию промывки фильтров	Оптимизация работы скорых фильтров	декабрь 2016 г.	100	средства предприятия
		– установить углевальную установку	Введение угольной пульпы в очищаемую воду для улучшения ее органолептических показателей	июнь 2016 г.	100	средства предприятия
		– реконструкция всасывающего водовода от РЧВ до станции 2-го	Исключить возможность попадания грунтовых вод в	декабрь 2016 г.	30	средства предприятия

2.	Водопроводная сеть	Реконструкция вводов (стальных) в МКД	Исключить повторное загрязнение воды в трубопроводах, снижение концентрации железа, мутности, улучшение органолептических показателей питьевой воды	ежегодно в рамках кап.ремонта	100	средства предприятия
----	--------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	-----	----------------------

Генеральный директор  
АО «ПТО ГХ»



Т.В.Карягин

